



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

OFÍCIO Nº 073/SINFRA/2025

DE: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra – MT.

PARA: Câmara Municipal de Vereadores de Tangará da Serra-MT

ASSUNTO: Informações obras em andamento no Bairro Jardim Morada do Sol

Prezado Vereador Horácio

Em atenção ao seu Requerimento n. 111/2025, Protocolo 1doc n. 23.143/2025, que solicita informações detalhadas referente às obras em andamento no bairro Jardim Morada do Sol, vem, respeitosamente, dizer que:

1. e 2. O Bairro Morada do Sol está recebendo infraestruturas de drenagem pluvial, esgoto e pavimentação, com necessária execução na mesma ordem.

As obras de drenagem pluvial, de responsabilidade da SINFRA, está em fase de finalização, com aproximadamente 95% de conclusão.

As obras de esgoto, de responsabilidade do SAMAE, estão em execução.

Finalizada a obra de esgoto, com expectativa ainda nesse ano de 2025, se iniciará a obra de pavimentação, quando haverá cobertura do trecho de rua que vem causando a poeira denunciada.

Os contratos das obras referidas são: Contrato 79/2024, Contrato 88/2024 e Contrato 98/2024.

Esse é o cronograma de execução, não havendo como alterá-lo.

Por isso, o prazo estimado para conclusão total da obra é somente após a pavimentação.

3. As ruas não pavimentadas estão sendo regularmente molhadas, com o objetivo de diminuir a poeira.

Estamos no período não chuvoso e, por isso, naturalmente a poeira está presente no dia a dia do cidadão com mais intensidade, o que, certamente, agrava-se pela obra em andamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

No entanto, diante do contexto, buscará formas de intensificar o serviço de molhar as ruas não pavimentadas, de modo tentar diminuir o desconforto dos moradores.

4. A sinalização nas obras é feita pelas empresas responsáveis pela execução, fazendo o Município apenas a verificação quanto à sua adequação para garantir segurança aos moradores.

Até o momento, entende que a sinalização das obras da SINFRA estão nos padrões de segurança.

Não tem informações quanto às obras de esgoto, de responsabilidade do SAMAE.

No mais, eleva-se protesto de estima e consideração, estando à disposição.

Atenciosamente,

22 de agosto de 2025, Tangará da Serra – MT

Assinado Digitalmente
MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9B9-EFB8-9A03-807E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 25/08/2025 07:35:02 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F9B9-EFB8-9A03-807E>