



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

OFÍCIO Nº 102/SINFRA/2025

DE: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra – MT.

PARA: Câmara Municipal de Vereadores de Tangará da Serra-MT

ASSUNTO: Informações referentes à execução da obra de drenagem profunda de águas pluviais no Distrito de Progresso, município de Tangará da Serra

Prezado Vereador Esdras Moraes

Em atenção ao seu Requerimento n. 182/2025, Memorando 1doc n. 34.163/2025, vem, respeitosamente, responder aos questionamentos, como segue:

1. O cronograma atualizado da obra: Previsão de conclusão para 10/12/2025;
2. O valor total investido: R\$ 3.873.068,18;
3. A empresa responsável pela execução: J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.;
4. O estágio atual da execução da obra: 90,79%; e
5. A previsão de conclusão dos serviços 10/12/2025

Cordialmente,

06 de novembro de 2025, Tangará da Serra – MT

Assinado Digitalmente
MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4910-4C96-1CFE-DF58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 06/11/2025 14:57:58 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4910-4C96-1CFE-DF58>